

OBJETO	VALOR DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA	VALOR PAGO %	SITUAÇÃO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO	122.276,31	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	20/04/2026	06/05/2026	118.974,86	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA SALDANHA DA CUNHA LIMA - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO	142.124,42	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	12/03/2026	27/03/2026	138.287,06	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 16 DE MARÇO - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16 DE MARÇO	64.943,40	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	12/02/2026	23/04/2026	63.189,93	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA SALDANHA DA CUNHA LIMA - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO	29.249,46	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	07/02/2026	11/03/2026	28.459,73	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR ELIAS DE HOLANDA, SITUADO NO POVOADO RUA NOVA - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - POVOADO RUA NOVA	141.745,77	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	02/02/2026	25/02/2026	136.501,19	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DESEMBARGADOR TENÓRIO, RETELHAMENTO E PINTURA - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA DESEMBARGADOR TENÓRIO	66.058,23	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	15/01/2026	11/02/2026	64.274,67	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA SALDANHA DA CUNHA LIMA - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	217.114,93	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	15/01/2026	06/02/2026	28.459,73	CONCLUÍDA
SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE JOÃO PAULO II PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CRECHE JOÃO PAULO II	155.368,28	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	08/01/2026	23/01/2026	151.173,34	CONCLUÍDA
SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOVELINA SALDANHA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA SALDANHA	189.591,22	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	08/01/2026	23/02/2026	184.472,26	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO DA PINTURA NO PISO, CADEIRAS E MESAS DO ESPAÇO CULTURAL GRACILIANO RAMOS - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESPAÇO CULTURAL GRACILIANO RAMOS	29.540,34	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	02/01/2026	13/01/2026	28.742,75	CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO DE SALAS DE AULA E AMBIENTES DE APOIO E SERVIÇO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MIRTA CORREIA COSTA	103.122,05	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 39.547.343/0001-06	19/12/2025	21/01/2025	99.306,54	CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO DE SALAS DE AULA E AMBIENTES DE APOIO E SERVIÇO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MIRTA CORREIA COSTA	70.535,77	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 39.547.343/0001-06	05/12/2025	19/12/2025	67.925,95	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR GRACILIANO RAMOS - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA GRACILIANO RAMOS	71.261,57	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	02/12/2025	03/02/2026	69.337,57	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 16 DE MARÇO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16 DE MARÇO	99.275,04	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	02/12/2025	12/02/2026	96.594,61	CONCLUÍDA

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA A ESCOLA ELIAS DE HOLANDA CAVALCANTE COM PADRÃO FNDE NO DISTRITO DE RUA NOVA - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - GINÁSIO POLIESPORTIVO PADRÃO FNDE COM PALCO	96.354,62	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 37.730.683/0001-42	10/11/2025	23/12/2025	92.789,49	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A REFORMA DA PRAÇA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO	58.143,86	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	04/11/2025	02/12/2025	56.573,98	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ACESSO EXTERNO A ESCOLA JOVELINA SALDANHA DA CUNHA LIMA	40.990,96	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	04/11/2025	02/12/2025	39.884,20	CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO FELINO TENÓRIO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA JOÃO FELINO TENÓRIO	90.363,35	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	04/11/2025	03/12/2025	87.923,54	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOUTOR ROMEU TEIXEIRA - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOUTOR ROMEU TEIXEIRA	12.414,15	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	04/11/2025	02/12/2025	12.078,98	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A REFORMA EXTERNA DA PREFEITURA DE QUEBRANGULO	88.999,64	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	20/10/2025	24/11/2025	86.596,66	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A REFORMA DO CEMITÉRIO FREI CAETANO DE MESSINA	99.620,16	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	13/10/2025	11/11/2025	96.930,42	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO PREDIAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL BENEDITO FERREIRA DA SILVA (GOLEIRO QUEBRANGULO) - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESTÁDIO MUNICIPAL GOLEIRO QUEBRANGULO v	80.903,13	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	10/10/2025	10/11/2025	78.718,75	CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO DE SALAS DE AULA E AMBIENTES DE APOIO E SERVIÇO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MIRTA CORREIA COSTA	42.877,29	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 39.547.343/0001-06	01/10/2025	05/11/2025	41.290,29	CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO DE SALAS DE AULA E AMBIENTES DE APOIO E SERVIÇO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MIRTA CORREIA COSTA	34.218,59	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 39.547.343/0001-06	30/09/2025	30/09/2025	32.952,51	CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA A ESCOLA ELIAS DE HOLANDA CAVALCANTE COM PADRÃO FNDE NO DISTRITO DE RUA NOVA - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - GINÁSIO POLIESPORTIVO PADRÃO FNDE COM PALCO	95.450,82	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 37.730.683/0001-42	10/09/2025	10/11/2025	91.919,14	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	75.467,68	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	01/09/2025	16/10/2025	73.430,05	CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA A ESCOLA ELIAS DE HOLANDA CAVALCANTE COM PADRÃO FNDE NO DISTRITO DE RUA NOVA - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - GINÁSIO POLIESPORTIVO PADRÃO FNDE COM PALCO	111.404,64	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 37.730.683/0001-42	06/08/2025	10/09/2025	107.282,63	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024 - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA GRACILIANO RAMOS	19.510,15	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	28/05/2025	13/05/2025	18.984,15	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024 - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR TENÓRIO	87.007,21	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	22/05/2025	20/06/2025	84.658,02	CONCLUÍDA

MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR TENÓRIO	50.049,87	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	22/04/2025	21/05/2025	48.698,53	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA GRACILIANO RAMOS	20.499,06	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	14/04/2025	13/05/2025	19.945,59	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024 - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MIRTA CORREIA COSTA	28.207,76	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	11/03/2025	31/03/2025	27.446,15	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024 - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA SALDANHA DA CUNHA LIMA	24.833,89	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	11/03/2025	11/04/2025	24.163,38	CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR, TIPO III 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - BARRO VERMELHO	71.236,26	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES 28.660.503/0001-02	20/02/2025	28/02/2025	69.455,35	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	14.788,44	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	12/02/2025	28/02/2025	14.389,15	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA SALDANHA DA CUNHA LIMA	22.889,77	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	11/02/2025	10/03/2025	22.271,75	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR TENÓRIO	18.619,74	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	11/02/2025	11/03/2025	18.117,01	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024	12.258,98	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	06/02/2025	11/02/2025	11.927,99	CONCLUÍDA
MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.2024 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESCOLA MIRTA CORREIA COSTA	21.526,19	FC EMPREENDIMENTOS 36.413.553/0001-13	05/02/2025	10/03/2025	20.944,99	CONCLUÍDA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS, ÁREAS E VIAS - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ACESSO TERRENO CRECHE CRIA	123.321,72	M. D. M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA 17.872.922/0001-91	02/01/2025	15/01/2026	119.992,03	CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR, TIPO III 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO - BARRO VERMELHO	70.127,08	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES 28.660.503/0001-02	27/12/2024	20/02/2025	68.373,90	CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR, TIPO III 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - BARRO VERMELHO	139.872,64	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES 28.660.503/0001-02	12/12/2024	19/12/2024	136.875,64	CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO, no município de Quebrangulo/AL.	768.509,78	MDM DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	03/04/2024	31/12/2024	0,00	CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONUMENTO 150 ANOS.	781.512,59	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	27/03/2024	27/08/2024	781.512,59	CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM PRÉ-MOLDADO, DESTINADO AO SÍTIO LAGES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FAVELINHA, NO MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO/AL.	99.495,48	MF ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	14/03/2024	14/06/2024	99.495,48	CONCLUÍDA

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR, no município de Quebrangulo/AL.	3.111.509,41	2D TECH CONSULTORIA LTDA	14/03/2024	14/09/2024	3.111.509,41	CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR, TIPO III.	744.701,82	INOVA CONSTRUÇÕES S E T LTDA-EPP	31/01/2024	31/07/2024	744.701,82	CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR - 16 DE SETEMBRO.	1.920.000,41	GRM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/07/2023	17/01/2024	1.920.000,41	CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DO PARQUE LINEAR E ACADEMIA DE SAÚDE	445.530,69	JFN ENGENHARIA	07/06/2023	07/12/2023	445.560,69	CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO RELATIVO A PRAÇA DE ESPORTES FREDERICO MAIA.	1.994.185,70	JFN ENGENHARIA	06/06/2023	06/12/2023	1.994.185,70	CONCLUÍDA
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESEMBARGADOR TENORIO	102.950,03	12.241.675/0001-01	29/04/2020	27/06/2021	102.950,03	Concluída